

VUOREKSEN KOULUKESKUS

<p>Kuva: Havainnekuva välituntipihan suunnasta.</p>	
<p>Hankkeen vaihe</p>	<p>Toteutussuunnittelu käynnissä. Pääpiirustukset rakennuslupahakemusta varten valmiina. Tontin muodostaminen vireillä. Tontilla alkamassa maanrakennustyöt tontin muuttamiseksi kaavan mukaiseksi.</p> <p>Pidetyt kokoukset ja palaverit: 8.6.2011 Suunnittelukokous nro 7 3.8.2011 Maanrakennustöiden aloituskokous</p> <p>Muuta: 30.6.2011 Särkijärven sillan avajaiset</p>
<p>Tulossa olevat työvaiheet</p>	<p>Urakkalaskentasuunnitelmien laatiminen 1. rakennusvaihetta varten.</p>
<p>Aikataulu</p>	<p>Ollaan aikataulussa. Välitavoitteita: 31.10.2011 Urakkalaskenta-asiakirjat valmistuvat ja urakkalaskenta alkaa Tammikuu 2012 Päätös hankkeen 1. vaiheen toteuttamisesta 31.5.2013 Hankkeen 1. rakennusvaiheen valmistuminen</p>
<p>Taloustilanne 6.6.2011</p>	<p>Koko hankkeen tavoitehinta / ennuste: 42 000 000 € / 42 000 000 € Toteutuneet kustannukset 407 000 €</p>
<p>Huomioitava</p>	<p>Suunnittelukokous nro 8: 12.8.2011 klo 13 Tampereen Tilakeskus, nh Kutvonen MRU Työmaakokous nro 1: 31.8.2011 klo 14 Työmaa, Mäyrämäenkatu 26</p>
<p>Terveisin 8.8.2011</p>	<p>Antti Lakka projektipäällikkö 040-553 8008, antti.lakka@tampere.fi http://www.tampere.fi/tilakeskus/rakennushankkeet/vuores.html</p>