



Kuva 1. B-solulla asennetaan purkutelinettä. Julkisivunpurkua on tarkoitus jatkaa kuluvalle viikolla.



Kuva 2. D-solulla suoritetaan viimeisiä asennuksia ja loppusiivouksia, ennen lattiasuojien poistoa.



Kuva 3. D-solulla sisäänkäynnin teline purettu. Sokkeli vedeneristetään bitumilla ennen maatayttöä.

Käynnissä olevat työt:	D-solu: - Lukitus, opasteet ja varusteet - Listoitus - Tasointu ja maalaustyöt - Kiintokalusteiden asennus - Sähköasennukset - Loppusiivous - Mittaukset ja toimintakokeet - Julkisivumuuraus - Sokkeleiden vedenohjaus bitumikermillä C-solu: - Lattian ja katon tiivistyskorjaukset B-solu: - Purkutelineen viimeistely
Viime viikolla valmistuneet työt	D-solu: - Vesijohtoverkon asennus - Sokkelin osittainen uusiminen - Käytävien alakattojen asennus - Säilytettävien puuvien käsittely - Märkätilojen vedeneristykset sekä laatoitukset - Julkisivun lämmöneristys C-solu: - C-solun julkisivun purku
Seuraavien viikkojen työt:	D-solu: - Töiden viimeistelyt C-solu: - Julkisivun eristys ja muuraus - Märkätila tasoitustyöt B-solu: - Julkisivumuurauksen purku
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	Koulujen alkaessa käynti D-solusta B-soluun metsäpolun/C-solun ohi ei ole käytössä. Kiertoreitti A-solun puolelta - Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritsevilä mutta eivät ylitä melurajoja