



Kuva 1. D-solun katolla sijaitsevan konehuoneen muuraus on valmistunut ja sääsuoja on purettu.



Kuva 2. D-solulla kaasukeskukselle on valettu uusi antura, sokkeli ja seinät.



Kuva 3. C-solulla saumataan märkätalalaatoituksia sekä levitetään viimeisiä vedeneristeitä.

Valmistuneet työt	D-solu: - Telineiden purku - Sokkelin lämmön ja vedeneristys C-solu - Tasointu ja maalaustyöt - Julkisivun eristys ja muuraus B-solu: - Julkisivun eristys - Uuden sokkelin muottityö - Sokkelien vedeneristys A-solu: - Purkuteline
Käynnissä olevat työt:	D-solu: - Julkisivun peltityöt vesikatolla - Maatäytöt - Kaasukeskuksen rungon teko C-solu: - Putkityöt - Vedeneristys ja laatoitus B-solu: - Julkisivun muuraus A-solu: - Julkisivun purku
Seuraavien viikkojen alkavat työt:	D-solu - pihakiveys - Kaasukeskuksen muuraus C-solu: - Pintalattiat - Alakattorungot - Pellitykset B-solu: - Maatäytöt A-solu: - Julkisivun eristys muuraus
Turvallisuus ja yleisiä huomioita työmaan toiminnasta:	- Työmaa-alueelle on asiattomilta pääsy kielletty - Työmaalla tallentava kameravalvonta - Työmaa sijaitsee saman aikaisesti käytössä olevan koulun alueella. Työskentelyssä, toimituksissa ja aluerajauksessa huomioitava alueen käyttäjät - Työmaan työskentelyaika on pääsääntöisesti arkisin 7-18, viikonlopputöitä tehdään mahdollisesti aikataulutilanteen vaatiessa - Peruskorjauksen työt eivät aiheuta ympäristölle melulupaa vaativaa meluhaittaa, kuitenkin paikoin normaalit työn äänet voivat tuntua häiritsevilä mutta eivät ylitä melurajoja. - Jatkuvaa ääntä aiheuttavat työt suoritetaan kouluaikejen ulkopuolella ja välituntien aikana

Ystävällisin terveisin, SRV Rakennus Oy